

Checklist 4 en 8 maandelijks controle Brandmeldinstallatie NEN 2654-1

Naam Beheerder: Datum:

Visuele controle brandmeldcentrale, brandweerpaneel en nevenpaneel	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Werken alle optische indicatoren?				
- Werkt het akoestisch signaal?				
- Zijn er mechanische beschadigingen aan de behuizing?				
- Zijn de panelen schoon en netjes?				

Functionele controle, doormelding van een brandalarm naar RAC / PAC	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Is de doormelding van brand getest met een handbrandmelder?				
- Is de doormelding van brand getest met een automatische brandmelder?				

Functionele controle, ontvangst van brandmeldingen door RAC / PAC	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Is de hand brandmelding door de RAC / PAC ontvangen?				
- Is de automatische brandmelding door de RAC / PAC ontvangen?				

Controle doormelding van een storing naar RAC / PAC	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Is de doormelding van storing getest? (onderbreken van de netspanning)				

Controle ontvangst van een storing naar RAC / PAC	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Is de storingsmelding door de RAC / PAC ontvangen?				

Visuele controle van handbrandmelders	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Kunnen alle handbrandmelders functioneren?				
- Zijn alle handbrandmelders bereikbaar?				
- Zijn alle handbrandmelder schoon en netjes?				

Visuele controle van automatische brandmelders	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Kunnen alle automatische melders functioneren?				
- Is er een vrije ruimte van minimaal 30 cm ten opzichte van inventaris e.d.?				
- Is er aan de buitenzijde van melders vervuiling zichtbaar?				
- Hebben de vlammelders vrij zicht op het detectiegebied?				

Functionele controle van alle meldergroepen	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Is er van alle meldergroepen tenminste 1 melder in alarm gebracht?				
- Zijn alle meldingen zichtbaar op de brandmeldcentrale / brandweerpaneel?				
- Werkt de optische signalering?				
- Kunnen alle groepen worden uitgeschakeld?				
- Kunnen alle groepen worden ingeschakeld?				
- Werkt het akoestisch signaal?				
- Werkt de afstelschakelaar van het akoestisch signaal?				

Opmerkingen
.....
.....
.....
.....
.....

