Obex, uw totaaladviseur voor brandveiligheid

Checklist maandelijkse controle Brandmeldinstallatie NEN 2654-1

Naam Beheerder: …… Datum: ……

Visuele controle brandmeldcentrale brandweer- en nevenpaneel	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Werken alle optische indicatoren? (LED-test)				
- Werkt het akoestische signaal?				
- Zijn er mechanische beschadigingen aan de behuizing?				
- Zijn de brandweerpanelen en nevenpanelen schoon en netjes?				

Functionele controle doormelding van Brand naar RAC / PAC	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Is de doormelding van brand getest met een handbrandmelder?				
- Is de doormelding van brand getest met een automatische brandmelder?				

Functionele controle ontvangst van brandmeldingen door RAC / PAC	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Is de handbrandmelding door de RAC / PAC ontvangen?				
- Is de automatische brandmelding door de RAC / PAC ontvangen?				

Controle doormelding van een storing naar RAC / PAC	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Is de doormelding van storing getest? (onderbreken van de netspanning)				

Controle ontvangst van een storing naar RAC / PAC	Ja	Nee	n.v.t.	Opm.
- Is de storingsmelding door de RAC / PAC ontvangen?				

Opmerkingen
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze uitgave is besteed, sluit Obex alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade o.d. die zou of is ontstaan door het gebruik van deze uitgave

Obex b.v. ▪ Postbus 83 ▪ 7250 AB ▪ Vorden ▪ www.obex.nl ▪ Tel. 088-008 83 83 ▪ Fax 088-008 83 84 ▪ KvK 9136314